

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL
 SUMBER DANA : APBD KOTA SAMARINDA
 T. A. : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE -																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Pekerjaan Persiapan																		
1	Pekerjaan Persiapan	0,11	0,11																
2	Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0,33	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Mobilisasi	0,11	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PJU																		
1	Galian Tanah	0,51		0,13	0,13	0,13	0,13												
2	Pembesian dan Perakitan Baut Angkur	3,08			0,77	0,77	0,77	0,77											
3	Beton mutu f'c=21,7 Mpa (K250)	2,89						0,72	0,72	0,72	0,72								
4	Tiang Oktagonal Tinggi 9m parabolic lengan ganda, hot dipped galvanized flanders (sesuai PM 27)	32,44						3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
5	Lampu PJU LED 120 W	49,16						4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
6	Pekerjaan Setting & Wiring Armatur Top Tiang	0,32						0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	Kabel Twisted 2x16 mm2	6,06										0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
8	Kabel NYY 3x2,5mm2	1,68						0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
9	Begal Tarik Dia 3" 2 Arah	0,08										0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	Konektor Tembus kepad air	0,20										0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
III	SAMBUNGAN LISTRIK																		
	Penyambungan Baru Daya Listrik																		
1	Panel APP	1,10										0,55							0,55
3	Box Panel Kwh meter	0,66										0,33							0,33
4	Grounding panel	0,06										0,03							0,03
5	BP-UJL - NIDI - SLO	0,88										0,44							0,44
IV	KELENGKAPAN PENGENAL PJU																		
1	Stiker Nama Dinas, Tahun Pembangunan dan Telp. Layanan	0,17														0,04	0,04	0,04	0,04
2	Stiker peringatan pasal 275 UU no 22 Tahun 2009	0,17													0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
TOTAL		100,00																	
RENCANA			0,14	0,15	0,92	0,92	0,92	9,88	9,11	9,11	10,46	8,39	9,29	9,29	9,29	9,37	9,37	2,36	1,01
RENCANA KOMULATIF			0,14	0,29	1,21	2,13	3,06	12,94	22,05	31,16	41,61	50,00	59,29	68,58	77,87	87,25	96,62	98,99	100,00
REALISASI			0,07	0,20	1,05	2,13													
REALISASI - RENCANA			-0,06	-0,08	-0,16	0,00													

PROGRES REALISASI

PROGRES RENCANA

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LPJU JL. HM. ARDANS
 SUMBER DANA : APBD KOTA SAMARINDA
 T. A. : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE -																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A Pekerjaan Persiapan																				
1	Survey Lokasi Pemasangan / Penentuan Titik Lokasi	0,02	0,02																	
2	Biaya Keselamatan Kerja	0,33	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
B Pekerjaan Pengadaan																				
1	Lampu LED 120 Watt	45,75		3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	29,17		1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	0,17		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
3	Kabel Twisted 2x16 mm	2,57		0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
4	Kabel NYY	1,48		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
5	Strain Clamp	0,43		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
6	Angkur dan Pembesian	3,38		0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
7	Box Panel	1,76										0,88							0,88	
8	Kwh Meter 5500	1,99										0,99							0,99	
C Pekerjaan Pemasangan																				
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	0,18		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	2,75										0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
3	Pemasangan Kabel Twisted	6,18													1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	
4	Instalasi Box Panel	0,44																0,22	0,22	
5	Pasang dan Stel Lampu LED	1,72													0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
6	Pendirian Tiang	1,69													0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
TOTAL			100,00																	
RENCANA				0,04	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	7,78	5,91	5,91	5,91	8,30	8,30	8,30	10,38	0,24
RENCANA KOMULATIF				0,04	5,60	11,17	16,73	22,29	27,85	33,41	38,98	46,76	52,66	58,57	64,47	72,77	81,08	89,38	99,76	100,00
REALISASI				0,10	4,18	14,53	22,69													
REALISASI - RENCANA				0,06	-1,42	3,37	5,97													

PROGRES REALISASI

PROGRES RENCANA