

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LPJU JL. HM. ARDANS
NO. KONTRAK : 001/SP/LPJU.HM.ARDANS/DISHUB-KS/II/2024
TANGGAL KONTRAK : 13 Februari 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 5.031.850.000,-
TAUN ANGGARAN : 2024
KONTRAKTOR : CV. ANUGRAH KARYA PERDANA
KONSULTAN : CV. NARASI ENGINEERING

PERIODE : 13 Februari 2024 s.d 11 Maret 2024

BULAN KE : 01 (SATU)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Survey Lokasi Pemasangan dan Penentuan Titik Lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,02	-	1,00	0,02	1,00	0,02	
2	Biaya Keselamatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	-	0,24	0,05	0,24	0,08	
Jumlah Harga Pekerjaan Pendahuluan					16.000.000,00	0,35		-	0,08		0,10	
B	PEKERJAAN PENGADAAN											
1	Lampu LED 120 Watt	Unit	305,00	6.800.000,00	2.074.000.000,00	45,75	-	60,00	10,39	60,00	9,00	
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	Unit	152,00	8.700.000,00	1.322.400.000,00	29,17	-	30,00	5,64	30,00	5,76	
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	Unit	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,17	-	-	-	-	-	
4	Kabel Twisted 2x16 mm	M	4.667,00	25.000,00	116.675.000,00	2,57	-	1.000,00	0,55	1.000,00	0,55	
5	Kabel NYY	M	3.344,00	20.000,00	66.880.000,00	1,48	-	2.000,00	0,88	2.000,00	0,88	
6	Strain Clamp	Buah	276,00	70.000,00	19.320.000,00	0,43	-	60,00	0,09	60,00	0,09	
7	Angkur dan Pembesian	Unit	153,00	1.000.000,00	153.000.000,00	3,38	-	153,00	6,75	153,00	3,38	
8	Box Panel	Unit	10,00	8.000.000,00	80.000.000,00	1,76	-	-	-	-	-	
9	Kwh Meter 5500	Unit	10,00	9.000.000,00	90.000.000,00	1,99	-	-	-	-	-	
Jumlah Harga Pekerjaan Pengadaan					3.929.975.000,00	86,69		-	24,31		19,66	
C	PEKERJAAN PEMASANGAN											
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	M3	55,08	150.000,00	8.262.000,00	0,18	-	55,08	0,10	55,08	0,18	
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	M3	66,10	1.886.138,32	124.666.198,20	2,75	-	66,10	2,77	66,10	2,75	
3	Pemasangan Kabel Twisted	M'	4.667,00	60.000,00	280.020.000,00	6,18	-	-	-	-	-	
4	Instalasi Box Panel	Unit	10,00	2.000.000,00	20.000.000,00	0,44	-	-	-	-	-	
5	Pasang dan Stel Lampu LED	Unit	305,00	255.000,00	77.775.000,00	1,72	-	-	-	-	-	
6	Pendirian Tiang	Unit	153,00	500.000,00	76.500.000,00	1,69	-	-	-	-	-	
Jumlah Harga Pekerjaan Pemasangan					587.223.198,20	12,95		-	2,87		2,93	
Jumlah Total					4.533.198.198,20	100,00						
PROGRES REALISASI									27,26	22,69		
PROGRES RENCANA										16,73		
DEVIASI										5,97		

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LPJU JL. HM. ARDANS
NO. KONTRAK : 001/SP/LPJU.HM.ARDANS/DISHUB-KS/II/2024
TANGGAL KONTRAK : 13 Februari 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 5.031.850.000,-
TAUN ANGGARAN : 2024
KONTRAKTOR : CV. ANUGRAH KARYA PERDANA
KONSULTAN : CV. NARASI ENGINEERING

PERIODE : 12 Maret 2024 s.d 08 April 2024

BULAN KE : 02 (DUA)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Survey Lokasi Pemasangan dan Penentuan Titik Lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,02	1,00	0,022	-	-	1,00	0,02
2	Biaya Keselamatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,24	0,079	0,24	0,05	0,48	0,16
Jumlah Harga Pekerjaan Pendahuluan					16.000.000,00	0,35		0,10		0,05		0,18
B	PEKERJAAN PENGADAAN											
1	Lampu LED 120 Watt	Unit	305,00	6.800.000,00	2.074.000.000,00	45,75	60,00	9,000	60,00	10,39	120,00	18,00
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	Unit	152,00	8.700.000,00	1.322.400.000,00	29,17	30,00	5,758	30,00	5,64	60,00	11,52
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	Unit	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,17	-	-	1,00	0,19	1,00	0,17
4	Kabel Twisted 2x16 mm	M	4.667,00	25.000,00	116.675.000,00	2,57	1.000,00	0,551	2.500,00	1,38	3.500,00	1,93
5	Kabel NYY	M	3.344,00	20.000,00	66.880.000,00	1,48	2.000,00	0,882	1.344,00	0,59	3.344,00	1,48
6	Strain Clamp	Buah	276,00	70.000,00	19.320.000,00	0,43	60,00	0,093	60,00	0,09	120,00	0,19
7	Angkur dan Pembesian	Unit	153,00	1.000.000,00	153.000.000,00	3,38	153,00	3,375	-	-	153,00	3,38
8	Box Panel	Unit	10,00	8.000.000,00	80.000.000,00	1,76	-	-	-	-	-	-
9	Kwh Meter 5500	Unit	10,00	9.000.000,00	90.000.000,00	1,99	-	-	-	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Pengadaan					3.929.975.000,00	86,69		19,66		18,29		36,65
C	PEKERJAAN PEMASANGAN											
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	M3	55,08	150.000,00	8.262.000,00	0,18	55,08	0,182	-	-	55,08	0,18
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	M3	66,10	1.886.138,32	124.666.198,20	2,75	66,10	2,750	-	-	66,10	2,75
3	Pemasangan Kabel Twisted	M'	4.667,00	60.000,00	280.020.000,00	6,18	-	-	-	-	-	-
4	Instalasi Box Panel	Unit	10,00	2.000.000,00	20.000.000,00	0,44	-	-	-	-	-	-
5	Pasang dan Stel Lampu LED	Unit	305,00	255.000,00	77.775.000,00	1,72	-	-	305,00	1,68	305,00	1,72
6	Pendirian Tiang	Unit	153,00	500.000,00	76.500.000,00	1,69	-	-	153,00	1,01	153,00	1,69
Jumlah Harga Pekerjaan Pemasangan					587.223.198,20	12,95		2,93		2,69		6,34
Jumlah Total					4.533.198.198,20	100,00						
PROGRES REALISASI								22,69		21,03		43,17
PROGRES RENCANA												38,98
DEVIASI												4,19

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LPJU JL. HM. ARDANS
NO. KONTRAK : 001/SP/LPJU.HM.ARDANS/DISHUB-KS/II/2024
TANGGAL KONTRAK : 13 Februari 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 5.031.850.000,-
TAUN ANGGARAN : 2024
KONTRAKTOR : CV. ANUGRAH KARYA PERDANA
KONSULTAN : CV. NARASI ENGINEERING

PERIODE : 09 April 2024 s.d 06 Mei 2024

BULAN KE : 03 (TIGA)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Survey Lokasi Pemasangan dan Penentuan Titik Lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,02	1,00	0,022	-	-	1,00	0,02
2	Biaya Keselamatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,48	0,159	0,24	0,08	0,72	0,24
Jumlah Harga Pekerjaan Pendahuluan					16.000.000,00	0,35		0,18		0,08		0,26
B	PEKERJAAN PENGADAAN											
1	Lampu LED 120 Watt	Unit	305,00	6.800.000,00	2.074.000.000,00	45,75	120,00	18,001	140,00	21,00	260,00	39,00
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	Unit	152,00	8.700.000,00	1.322.400.000,00	29,17	60,00	11,515	70,00	13,43	130,00	24,95
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	Unit	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,17	1,00	0,170	-	-	1,00	0,17
4	Kabel Twisted 2x16 mm	M	4.667,00	25.000,00	116.675.000,00	2,57	3.500,00	1,930	500,00	0,28	4.000,00	2,21
5	Kabel NYY	M	3.344,00	20.000,00	66.880.000,00	1,48	3.344,00	1,475	-	-	3.344,00	1,48
6	Strain Clamp	Buah	276,00	70.000,00	19.320.000,00	0,43	120,00	0,185	90,00	0,14	210,00	0,32
7	Angkur dan Pembesian	Unit	153,00	1.000.000,00	153.000.000,00	3,38	153,00	3,375	-	-	153,00	3,38
8	Box Panel	Unit	10,00	8.000.000,00	80.000.000,00	1,76	-	-	10,00	1,76	10,00	1,76
9	Kwh Meter 5500	Unit	10,00	9.000.000,00	90.000.000,00	1,99	-	-	5,00	0,99	5,00	0,99
Jumlah Harga Pekerjaan Pengadaan					3.929.975.000,00	86,69		36,65		37,61		74,26
C	PEKERJAAN PEMASANGAN											
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	M3	55,08	150.000,00	8.262.000,00	0,18	55,08	0,182	-	-	55,08	0,18
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	M3	66,10	1.886.138,32	124.666.198,20	2,75	66,10	2,750	-	-	66,10	2,75
3	Pemasangan Kabel Twisted	M'	4.667,00	60.000,00	280.020.000,00	6,18	-	-	2.940,00	3,89	2.940,00	3,89
4	Instalasi Box Panel	Unit	10,00	2.000.000,00	20.000.000,00	0,44	-	-	-	-	-	-
5	Pasang dan Stel Lampu LED	Unit	305,00	255.000,00	77.775.000,00	1,72	305,00	1,716	-	-	305,00	1,72
6	Pendirian Tiang	Unit	153,00	500.000,00	76.500.000,00	1,69	153,00	1,688	-	-	153,00	1,69
Jumlah Harga Pekerjaan Pemasangan					587.223.198,20	12,95		6,34		3,89		10,23
Jumlah Total					4.533.198.198,20	100,00						
PROGRES REALISASI								43,17		41,58		84,75
PROGRES RENCANA												64,47
DEVIASI												20,27

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL
 NO. KONTRAK : 001/SP/LP/JU.NUSYIRWAN/DISHUB-KS/II/2024
 TANGGAL KONTRAK : 20 Februari 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 5.044.880.000,-
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 KONTRAKTOR : PT. REJENI ANUGRAH MANDIRI
 KONSULTAN : CV. SIGMA INDRAYA

PERIODE : 14 Mei 2024 s.d 09 Juni 2024
 BULAN KE : 04 (EMPAT)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
I PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	1,000	0,110	-	-	1,00	0,11
2	Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,720	0,238	0,28	0,09	1,00	0,33
3	Mobilisasi	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	0,500	0,055	0,50	0,06	1,00	0,11
Jumlah Harga I					25.000.000,00	0,55		0,40		0,15		0,55
II PEKERJAAN KONSTRUKSI PJU												
1	Galian Tanah	m3	65,66	350.000,00	22.982.400,00	0,51	65,664	0,506	-	-	65,66	0,51
2	Pembesian dan Perakitan Baut Angkur	kg	2.792,24	50.197,59	140.163.720,14	3,08	#####	3,084	-	-	2.792,24	3,08
3	Beton mutu fc'=21,7 Mpa (K250)	m3	65,66	2.000.000,00	131.328.000,00	2,89	65,664	2,890	-	-	65,66	2,89
4	Tiang Oktagonal Tinggi 9m parabolic lengan ganda, hot dipped galvanized flanders (sesuai PM 27)	bh	152,00	9.700.000,00	1.474.400.000,00	32,44	105,000	22,410	47,00	10,03	152,00	32,44
5	Lampu P/JU LED 120 W	bh	304,00	7.350.000,00	2.234.400.000,00	49,16	210,000	33,961	94,00	15,20	304,00	49,16
6	Pekerjaan Setting & Wiring Armatur Top Tiang	bh	304,00	47.512,00	14.443.648,00	0,32	304,000	0,318	-	-	304,00	0,32
7	Kabel Twisted 2x16 mm2	mtr	6.399,20	43.039,00	275.415.168,80	6,06	#####	4,186	1.978,70	1,87	6.399,20	6,06
8	Kabel NYY 3x2,5mm2	mtr	3.344,00	22.900,00	76.577.600,00	1,68	#####	1,164	1.034,00	0,52	3.344,00	1,68
9	Begel Tank Dia 3" 2 Arah	mtr	152,00	23.430,00	3.561.360,00	0,08	105,000	0,054	47,00	0,02	152,00	0,08
10	Konektor Tembus kedap air	bh	304,00	29.260,00	8.895.040,00	0,20	210,000	0,135	94,00	0,06	304,00	0,20
Jumlah Harga II					4.382.166.936,94	96,42		68,71		27,71		96,42
III SAMBUNGAN LISTRIK												
Penyambungan Baru Daya Listrik												
1	Panel APP	Unit	10,00	5.000.000,00	50.000.000,00	1,10	-	-	10,00	1,10	10,00	1,10
2	Box Panel Kwh meter	Unit	10,00	3.000.000,00	30.000.000,00	0,66	-	-	10,00	0,66	10,00	0,66
3	Grounding panel	titik	10,00	257.000,00	2.570.000,00	0,06	-	-	10,00	0,06	10,00	0,06
4	BP-UJUL - NIDI - SLO	titik	10,00	4.000.000,00	40.000.000,00	0,88	-	-	10,00	0,88	10,00	0,88
Jumlah Harga III					122.570.000,00	2,70		-		2,70		2,70
IV KELENGKAPAN PENGENAL PJU												
1	Stiker Nama Dinas, Tahun Pembangunan dan Telp. Layanan	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	152,00	0,17	152,00	0,17
2	Stiker peringatan pasal 275 UU no 22 Tahun 2009	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	152,00	0,17	152,00	0,17
Jumlah Harga IV					15.200.000,00	0,33		-		0,33		0,33
Jumlah Total					4.544.936.936,94	100,00						
PROGRES REALISASI								69,11		28,19		100,00
PROGRES RENCANA												98,99
DEVIASI												1,01

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL
 NO. KONTRAK : 001/SP/LP/JU.NUSYIRWAN/DISHUB-KS/II/2024
 TANGGAL KONTRAK : 20 Februari 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 5.044.880.000,-
 TAHUN ANGGARAN : 2024
 KONTRAKTOR : PT. REJENI ANUGRAH MANDIRI
 KONSULTAN : CV. SIGMA INDRAYA

PERIODE : 19 Maret 2024 s.d 15 April 2024

BULAN KE : 02 (DUA)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI		
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)	
I PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	1,000	0,110	-	-	1,00	0,11	
2	Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,240	0,079	0,24	0,08	0,48	0,16	
3	Mobilisasi	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	0,500	0,055	-	-	0,50	0,06	
Jumlah Harga I					25.000.000,00	0,55		0,24		0,08		0,32	
II PEKERJAAN KONSTRUKSI PJU													
1	Galian Tanah	m3	65,66	350.000,00	22.982.400,00	0,51	34,560	0,266	31,10	0,24	65,66	0,51	
2	Pembesian dan Perakitan Baut Angkur	kg	2.792,24	50.197,59	140.163.720,14	3,08	#####	1,623	1.322,64	1,46	2.792,24	3,08	
3	Beton mutu fc'=21,7 Mpa (K250)	m3	65,66	2.000.000,00	131.328.000,00	2,89	-	-	64,80	2,85	64,80	2,85	
4	Tiang Oktagonal Tinggi 9m parabolic lengan ganda, hot dipped galvanized flanders (sesuai PM 27)	bh	152,00	9.700.000,00	1.474.400.000,00	32,44	-	-	48,00	10,24	48,00	10,24	
5	Lampu P/JU LED 120 W	bh	304,00	7.350.000,00	2.234.400.000,00	49,16	-	-	96,00	15,52	96,00	15,52	
6	Pekerjaan Setting & Wiring Armatur Top Tiang	bh	304,00	47.512,00	14.443.648,00	0,32	-	-	-	-	-	-	
7	Kabel Twisted 2x16 mm2	mtr	6.399,20	43.039,00	275.415.168,80	6,06	-	-	2.020,80	1,91	2.020,80	1,91	
8	Kabel NYY 3x2,5mm2	mtr	3.344,00	22.900,00	76.577.600,00	1,68	-	-	1.056,00	0,53	1.056,00	0,53	
9	Begel Tank Dia 3" 2 Arah	mtr	152,00	23.430,00	3.561.360,00	0,08	-	-	48,00	0,02	48,00	0,02	
10	Konektor Tembus kedap air	bh	304,00	29.260,00	8.895.040,00	0,20	-	-	96,00	0,06	96,00	0,06	
Jumlah Harga II					4.382.166.936,94	96,42		1,89		32,85		34,74	
III SAMBUNGAN LISTRIK													
1	Penyambungan Baru Daya Listrik Panel APP	Unit	10,00	5.000.000,00	50.000.000,00	1,10	-	-	-	-	-	-	
2	Box Panel Kwh meter	Unit	10,00	3.000.000,00	30.000.000,00	0,66	-	-	-	-	-	-	
3	Grounding panel	titik	10,00	257.000,00	2.570.000,00	0,06	-	-	-	-	-	-	
4	BP-UJUL - NIDI - SLO	titik	10,00	4.000.000,00	40.000.000,00	0,88	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Harga III					122.570.000,00	2,70		-		-		-	
IV KELENGKAPAN PENGENAL PJU													
1	Stiker Nama Dinas, Tahun Pembangunan dan Telp. Layanan	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	-	-	-	-	
2	Stiker peringatan pasal 275 UU no 22 Tahun 2009	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Harga IV					15.200.000,00	0,33		-		-		-	
Jumlah Total					4.544.936.936,94	100,00							
PROGRES REALISASI									2,13		32,93		35,07
PROGRES RENCANA													31,16
DEVIASI													3,91

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN JL. NUSYIRWAN ISMAIL
 NO. KONTRAK : 001/SP/LP/JU.NUSYIRWAN/DISHUB-KS/II/2024
 TANGGAL KONTRAK : 20 Februari 2024
 NILAI KONTRAK : Rp. 5.044.880.000,-
 TAUN ANGGARAN : 2024
 KONTRAKTOR : PT. REJENI ANUGRAH MANDIRI
 KONSULTAN : CV. SIGMA INDRAYA

PERIODE : 19 Maret 2024 s.d 13 Mei 2024
 BULAN KE : 03 (TIGA)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
I PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	1,000	0,110	-	-	1,00	0,11
2	Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,480	0,158	0,24	0,08	0,72	0,24
3	Mobilisasi	Ls	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,11	0,500	0,055	-	-	0,50	0,06
Jumlah Harga I					25.000.000,00	0,55		0,32		0,08		0,40
II PEKERJAAN KONSTRUKSI PJU												
1	Galian Tanah	m3	65,66	350.000,00	22.982.400,00	0,51	65,664	0,506	-	-	65,66	0,51
2	Pembesian dan Perakitan Baut Angkur	kg	2.792,24	50.197,59	140.163.720,14	3,08	#####	3,084	-	-	2.792,24	3,08
3	Beton mutu fc'=21,7 Mpa (K250)	m3	65,66	2.000.000,00	131.328.000,00	2,89	64,800	2,852	0,86	0,04	65,66	2,89
4	Tiang Oktagonal Tinggi 9m parabolic lengan ganda, hot dipped galvanized flanders (sesuai PM 27)	bh	152,00	9.700.000,00	1.474.400.000,00	32,44	48,000	10,244	57,00	12,17	105,00	22,41
5	Lampu P/JU LED 120 W	bh	304,00	7.350.000,00	2.234.400.000,00	49,16	96,000	15,525	114,00	18,44	210,00	33,96
6	Pekerjaan Setting & Wiring Armatur Top Tiang	bh	304,00	47.512,00	14.443.648,00	0,32	-	-	304,00	0,32	304,00	0,32
7	Kabel Twisted 2x16 mm2	mtr	6.399,20	43.039,00	275.415.168,80	6,06	#####	1,914	2.399,70	2,27	4.420,50	4,19
8	Kabel NYY 3x2,5mm2	mtr	3.344,00	22.900,00	76.577.600,00	1,68	#####	0,532	1.254,00	0,63	2.310,00	1,16
9	Begel Tank Dia 3" 2 Arah	mtr	152,00	23.430,00	3.561.360,00	0,08	48,000	0,025	57,00	0,03	105,00	0,05
10	Konektor Tembus kedap air	bh	304,00	29.260,00	8.895.040,00	0,20	96,000	0,062	114,00	0,07	210,00	0,14
Jumlah Harga II					4.382.166.936,94	96,42		34,74		33,96		68,71
III SAMBUNGAN LISTRIK												
1	Penyambungan Baru Daya Listrik Panel APP	Unit	10,00	5.000.000,00	50.000.000,00	1,10	-	-	-	-	-	-
2	Box Panel Kwh meter	Unit	10,00	3.000.000,00	30.000.000,00	0,66	-	-	-	-	-	-
3	Grounding panel	titik	10,00	257.000,00	2.570.000,00	0,06	-	-	-	-	-	-
4	BP-UJUL - NIDI - SLO	titik	10,00	4.000.000,00	40.000.000,00	0,88	-	-	-	-	-	-
Jumlah Harga III					122.570.000,00	2,70		-		-		-
IV KELENGKAPAN PENGENAL PJU												
1	Stiker Nama Dinas, Tahun Pembangunan dan Telp. Layanan	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	-	-	-	-
2	Stiker peringatan pasal 275 UU no 22 Tahun 2009	bh	152,00	50.000,00	7.600.000,00	0,17	-	-	-	-	-	-
Jumlah Harga IV					15.200.000,00	0,33		-		-		-
Jumlah Total					4.544.936.936,94	100,00						
PROGRES REALISASI								35,07		34,04		69,11
PROGRES RENCANA												68,58
DEVIASI												0,53

LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LPJU JL. HM. ARDANS
NO. KONTRAK : 001/SP/LPJU.HM.ARDANS/DISHUB-KS/II/2024
TANGGAL KONTRAK : 13 Februari 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 5.031.850.000,-
TAUN ANGGARAN : 2024
KONTRAKTOR : CV. ANUGRAH KARYA PERDANA
KONSULTAN : CV. NARASI ENGINEERING

PERIODE : 07 Mei 2024 s.d 22 Mei 2024

BULAN KE : 04 (EMPAT)

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	KONTRAK				S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Survey Lokasi Pemasangan dan Penentuan Titik Lokasi	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,02	1,00	0,022	-	-	1,00	0,02
2	Biaya Keselamatan Kerja	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,33	0,72	0,238	0,28	0,06	1,00	0,33
Jumlah Harga Pekerjaan Pendahuluan					16.000.000,00	0,35		0,26		0,06		0,35
B	PEKERJAAN PENGADAAN											
1	Lampu LED 120 Watt	Unit	305,00	6.800.000,00	2.074.000.000,00	45,75	260,00	39,001	45,00	7,79	305,00	45,75
2	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 2 Lengan	Unit	152,00	8.700.000,00	1.322.400.000,00	29,17	130,00	24,949	22,00	4,14	152,00	29,17
3	Tiang Lampu Jalan Oktagonal T = 9 M, 1 Lengan	Unit	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,17	1,00	0,170	-	-	1,00	0,17
4	Kabel Twisted 2x16 mm	M	4.667,00	25.000,00	116.675.000,00	2,57	4.000,00	2,206	667,00	0,37	4.667,00	2,57
5	Kabel NYY	M	3.344,00	20.000,00	66.880.000,00	1,48	3.344,00	1,475	-	-	3.344,00	1,48
6	Strain Clamp	Buah	276,00	70.000,00	19.320.000,00	0,43	210,00	0,324	66,00	0,10	276,00	0,43
7	Angkur dan Pembesian	Unit	153,00	1.000.000,00	153.000.000,00	3,38	153,00	3,375	-	-	153,00	3,38
8	Box Panel	Unit	10,00	8.000.000,00	80.000.000,00	1,76	10,00	1,765	-	-	10,00	1,76
9	Kwh Meter 5500	Unit	10,00	9.000.000,00	90.000.000,00	1,99	5,00	0,993	5,00	-	10,00	1,99
Jumlah Harga Pekerjaan Pengadaan					3.929.975.000,00	86,69		74,26		12,40		86,69
C	PEKERJAAN PEMASANGAN											
1	Galian Tanah dan Urug Kembali	M3	55,08	150.000,00	8.262.000,00	0,18	55,08	0,182	-	-	55,08	0,18
2	Pengecoran Pondasi Tiang LPJU	M3	66,10	1.886.138,32	124.666.198,20	2,75	66,10	2,750	-	-	66,10	2,75
3	Pemasangan Kabel Twisted	M'	4.667,00	60.000,00	280.020.000,00	6,18	2.940,00	3,891	1.727,00	72,32	4.667,00	6,18
4	Instalasi Box Panel	Unit	10,00	2.000.000,00	20.000.000,00	0,44	-	-	10,00	0,42	10,00	0,44
5	Pasang dan Stel Lampu LED	Unit	305,00	255.000,00	77.775.000,00	1,72	305,00	1,716	-	-	305,00	1,72
6	Pendirian Tiang	Unit	153,00	500.000,00	76.500.000,00	1,69	153,00	1,688	-	-	153,00	1,69
Jumlah Harga Pekerjaan Pemasangan					587.223.198,20	12,95		10,23		72,74		12,95
Jumlah Total					4.533.198.198,20	100,00						
PROGRES REALISASI								84,75	85,20	100,00		
PROGRES RENCANA										81,08		
DEVIASI											18,92	